

## TRAVAUX RÉALISÉS EN 2023

### Mise en place d'un ouvrage hydraulique (Contrat Natura 2000 - RPAC070620DT0130047)

Cette mesure vise à remplacer un ouvrage hydraulique sur le secteur du Ligagneau au niveau de la prise d'eau sur le canal du Vigueirat. La difficulté technique était de sécuriser le cuvon qui accueille la martelière vétuste pour pouvoir la démonter.

Les travaux ont consisté à :

- Retirer l'ancien ouvrage hydraulique vétuste
- Mettre en place un nouvel ouvrage complet (Cadre et martelière)



Cet aménagement vise à retrouver la maîtrise hydraulique du bassin de Clos nord qui présente des enjeux importants notamment pour la gestion de la Scorzonère à petite fleur. Cet ouvrage permettra également de lutter contre la jussie, plante exotique invasive, et permettra la conservation des prés salés méditerranéens présents dans ce bassin.

Les travaux ont été réalisés du 22 au 26 septembre 2023.

Ce contrat Natura 2000 a été réalisé pour un montant global de 16772.46 euros dont 8 849.4 euros financés par l'Union Européenne (FEADER) et 7 883.06 euros financés par l'Etat.

### Les Marais du Vigueirat

Chemin de l'Étourneau  
13104 Mas-Thibert  
+33 (0)4 90 98 70 91